



OBRA : CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALVENARIA 08 SALAS

LOCAL : MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA

DATA : ABRIL/ 2022

PRAZO : 150 DIAS OPERACIONAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51%	5.550,39	100,00%	5.550,39								
2	MOVIMENTO DE TERRAS	2,42%	26.312,68	50,00%	13.156,34	50,00%	13.156,34						
3	INFRA ESTRUT. FUNDAÇÕES	10,73%	116.545,34	70,00%	81.581,74	30,00%	34.963,60						
4	COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO	37,26%	404.588,20	25,00%	101.147,05	25,00%	101.147,05	25,00%	101.147,05	25,00%	101.147,05		
5	PISO	15,60%	169.418,39							50,00%	84.709,20	50,00%	84.709,20
6	FORRO	5,67%	61.617,00					100,00%	61.617,00				
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,13%	55.744,18					100,00%	55.744,18				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,62%	39.275,61					40,00%	15.710,24	30,00%	11.782,68	30,00%	11.782,68
9	ESQUADRIAS	4,94%	53.651,13									100,00%	53.651,13
10	PINTURA	6,25%	67.831,58									100,00%	67.831,58
11	PASSARELA DE ACESSO	7,32%	79.438,83									100,00%	79.438,83
12	LIMPEZA GERAL	0,55%	5.929,41									100,00%	5.929,41
SOMA		100,00%	1.085.902,74										
TOTAL GERAL SIMPLES				18,55%	201.435,52	13,75%	149.266,99	21,57%	234.218,47	18,20%	197.638,93	27,93%	303.342,83
TOTAL GERAL ACUMULADO				18,55%	201.435,52	32,30%	350.702,51	53,86%	584.920,98	72,07%	782.559,91	100,00%	1.085.902,74

Melgaço - Pará, 15 de Março de 2022.


CIRO LEANDRO DE SOUZA FARIAS
CAUPA: A 70526-8
Arquiteto/ Urbanista